

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2025年2月末現在)

2024年4月～2025年3月

規定項目	前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2024/2/12-2024/2/19	2024/5/7-2024/5/8	2024/6/11-2024/6/18	2024/10/9-2024/10/27	2025/1/14-2025/1/15	2025/2/16-2025/2/23
	排ガス処理設備	2024/2/12-2024/2/19	2024/5/7-2024/5/8	2024/6/11-2024/6/18	2024/10/9-2024/10/27	2025/1/14-2025/1/15	2025/2/16-2025/2/23

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2025年2月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2024年5月20日	2024年7月9日	2024年9月5日	2024年11月11日	2025年1月20日	
測定結果が得られた日	2024年6月5日	2024年8月19日	2024年9月25日	2024年12月6日	2025年2月6日	
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.00074	0.015	0.0047	0.013	0.00039
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満	0.7未満
	窒素酸化物 (volppm)	61	46	41	55	61
	塩化水素 (volppm)	0.4未満	0.4未満	0.4未満	0.4未満	0.4未満
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)		0.097		0.03未満	

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2025年2月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※	別紙のとおり※	
採取した年月日	2023年9月28日	2024年7月9日	
測定結果が得られた日	2023年10月23日	2024年8月1日	
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.000051	0.0015	

※事業場の処理工程図に明示